

ΑΛΕΞ. ΣΟΝΤΙΓΓΕΡ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Olympia, den 11 August 1937

Sehr geehrter Herr Doktor,

Beretos' Leute haben gestern Ihre Werkzeuge und Rohre gebracht und sind heute morgen zur Arbeit gekommen. Er selbst ist jedoch noch nicht erschienen. Die Arbeit geht etwas beschwerlich vor sich, weil außer den Rohren noch Steinchen hineingefallen sind, wodurch das Heben des Rohre noch mehr erschwert wird.

Die Installationsgegenstände (Aborte, Waschbecken usw.) sind immer noch nicht da. Vielleicht könnten Sie von dort aus einen Druck ausüben. Sie sind bestellt bei 'Αρχιμήδης' (Τιερνέρις) und zwar am 14 Juli. Es ist bereits einmal danach telegraphiert worden. Das Wasserleitungsrohr liegt schon in der Bronzekammer und wird jetzt nach dem Raum der Fünde fortgesetzt. Um die Schornsteine herum habe ich Bleche anbringen lassen, damit das Regenwasser nicht durchdringt. Alle anderen Arbeiten gehen dem Ende entgegen, so daß das Wohnhaus spätestens in 3 Wochen fertig sein wird.

Außer den 111.100.-Grs., die in Pyragos auf der Bank liegen rechne ich, daß noch weitere 100.000 gebraucht werden.

Auf allen Nebengebäuden stehen schon die Binder, sodafs Anfang nächster Woche auch dort eingedeckt werden kann.

Eben hörte von Beretsor Leuten, daß sie mit einem neuen Bohrloch beginnen werden, da mit dem alten nicht viel anzufangen ist. Darüber hatte ich auch schon mit ihm gesprochen und falls es nötig wäre müßte er selbst die Kosten tragen.

Erwarte nun noch die Farbenskizze von Johannes, sonst läuft alles in Ordnung, außer den Install.-Fensterständen, die noch nicht da sind.
Hert Zittler!
Sottinger.